

(様式 4)

設計図書等に関する質問・回答書		
工事名		障害者支援施設「高松園」建設工事
No.	質問事項	回答事項
1	(A-92図) エキスパンションの詳細図がありますが、施工場所を指示願います	添付の平面図A-20(追)のEXPジョイント明記位置の範囲です。
2	外構の砕石敷き(厚さ50mm)の範囲を指示願います	建物・デッキ・スロープ外周1mの範囲です。
3	(A-17図) (A-37図) 男子ユニット 倉庫2 壁天井の仕上げ材が違います正を指示願います	A-17図が正です。 外の倉庫も同様です。
4	(A-17図) (A-41図) 男子ユニット 男子トイレ 壁天井の仕上げ材が違います正を指示願います	A-17図が正です。 女子ユニット 女子トイレも同様です。
5	(A-30図) 食堂・テイルーム天井トップライト内部の仕上げを指示願います	ア15.0石膏ボード ビニルクロス貼りとして下さい。
6	(A-19図) (A-55図) 搬入口・職員出入口 仕上表の腰壁木質系板張りが正か指示願います	A-55図が正です。 腰壁木質系板張りは無しです。
7	壁断熱材 t100mm密度24kgを高性能16kg t105mm見積してもよろしいでしょうか	100mm 密度24kg品 として下さい。
8	床断熱材 t50mm 密度36kg品の商品が見当たりません t80mm密度32kgで見積してよろしいでしょうか	t80mm密度32kg品 として下さい。
9	外壁材下地強化石膏ボード t9.5mmの商品が見当たりません、強化石膏ボード t12.5mmで見積いたします	吉野石膏 タイガーEXハイパー ア9.5同等として下さい。

No.	質 問 事 項	回 答 事 項
10	給排水衛生機器表 (M-08) 内の機器番号 (HW-1・2) に付属する膨張タンクの容量を指示願います	膨張タンク容量7.5L (日立金属ST-8同等品) として下さい。
11	(A-14図) 仮設計画図の前面道路拡張切土、法面工事は今回工事と考えてよいか指示願います	仮設用地進入通路の拡張造成であり、本工事に含まれます。
12	(A-14図) 仮設計画図の資材置き場砕石敷き材は工事完了時鋤取り後現状復旧と考えるのか指示願います	現状復旧 (砕石撤去、整地) とします。
13	<b>(追加事項)</b> A-22の平面図法チェック図2の防火上主要な間仕切り位置に記載漏れが有りましたので追加します。	添付の平面図A-20 (追) の防火上主要な間仕切り (追加分) の位置 (2箇所) を追加して下さい。
<p data-bbox="268 931 526 967">令和 6年 4月22日</p> <p data-bbox="842 999 1295 1034" style="text-align: right;">社会福祉法人 洗心会 理事長</p> <p data-bbox="1031 1066 1171 1102" style="text-align: right;">(公印省略)</p>		